

契約の変更について

1. 工 事 名 令和4年度 工請第8号 平等団地地内配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市平等二丁目 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 49,500,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 57,247,300 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 7,747,300 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 704,300 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和5年6月30日
7. 変 更 完 成 期 日 令和5年10月31日
8. 変 更 契 約 日 令和5年6月29日
9. 受 注 者 株式会社嶺利設備工業所
代表取締役 嶺岸 利光
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

変更理由書

本工事は平等団地内に埋設された水道管を布設替えするものです。

当初、既設水道管にガス管が近接して埋設されていることが想定されていたため、既設管にモルタルを充填する設計としておりましたが、試掘を行った結果、撤去が可能な位置に埋設されていることが判明しました。

上記について道路管理者と協議した結果、撤去するよう指示があったため、既設水道管の撤去費用を増額変更したい。

併せて、工期を令和5年10月31日まで延伸したい。