

契約の変更について

1. 工 事 名 令和4年度 工請第7号 平等中継ポンプ場水質監視装置移設改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市平等一丁目地内
3. 原 請 負 金 額 一金 4,070,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 4,070,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和5年7月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和5年9月30日
8. 変 更 契 約 日 令和5年7月31日
9. 受 注 者 美和電気工業株式会社 東北支社
取締役支社長 齋藤 良典
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 玉崎浄水場

変更理由書

本工事は、岩沼西子育て支援センター改修工事に伴い、岩沼西公民館内に設置している水質監視装置を平等中継ポンプ場に移設するものである。

水質監視装置内の多項目水質計は再利用するため保守部品の交換を必要としますが、半導体不足による部材調達の遅れが生じたため、契約工期の変更を行いたい。