

契約の変更について

1. 工 事 名 令和4年度 工請第6号 根方低区2号配水池耐震補強工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 南長谷字山小屋 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 155,100,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 137,491,200 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 減額 一金 17,608,800 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 1,600,800 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和5年8月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年3月31日
8. 変 更 契 約 日 令和5年8月31日
9. 受 注 者 株式会社エコー設備工業
代表取締役 高橋 敬
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

本工事は、根方低区 2 号配水池の耐震補強を行うとともに、劣化した仕切弁等を更新するものです。

試掘調査を行ったところ、地下水位及び土質条件が当初想定していた状態よりも強固であったことから、地下水侵入防止を目的とした薬液注入工を廃止し、土留工に関する当初設計を見直す必要が生じました。

上記のことから、土留工に関する費用を減額変更するとともに、工期を令和 6 年 3 月 31 日まで延伸したい。