

契約の変更について

1. 工 事 名 令和4年度 工請第8号 平等団地地内配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 平等二丁目 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 57,247,300 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 57,247,300 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和5年10月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和5年12月25日
8. 変 更 契 約 日 令和5年10月31日
9. 受 注 者 株式会社嶺利設備工業所
代表取締役 嶺岸 利光
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

本工事は平等団地内に埋設された水道管を布設替えするものです。

配水管布設箇所地盤が強固であり、掘削作業に時間を要したことに加え、給水管取出しの際にガス管と近接しており協議や立会い調整に不測の日数を要したことから、工期を令和5年12月25日まで延伸したい。