

契約の変更について

1. 工 事 名 令和4年度 工請第10号 朝日竹の里線配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 竹の里一丁目 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 72,600,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 72,600,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和5年11月30日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年3月31日
8. 変 更 契 約 日 令和5年11月29日
9. 受 注 者 有限会社ウオーテックヤオヤ
代表取締役 武田 英之
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

本工事は、都市計画道路朝日竹の里線の改良に併せて水道管を布設替えするものです。

当初設計では都市計画課発注工事より先に水道管の布設替えを完了させる計画だったが、他道路占用者工事との工程調整が必要となり、都市計画課発注工事の進捗に併せて施工することになったため、工期を令和6年3月31日まで延伸したい。