

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 相の原住宅線舗装補修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 相の原三丁目 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 28,743,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 32,777,800 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 4,034,800 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 366,800 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月19日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 建設部 土木課

変更理由書

令和5年度 相の原住宅線舗装補修工事

- ・当初設計において設計CBRは6を想定していたが、路床のCBR試験の結果、設計CBRは4しかなく、改良厚を10～11cmから22cmへ変更する必要が生じた。
- ・配合試験の結果に基づき、セメント・AS乳剤の添加量を最適に変更するもの。

以上の結果、増額変更を行いたい。