

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和4年度 工請第10号 朝日竹の里線配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 竹の里一丁目 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 72,600,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 35,905,100 円 也
5. 原 請 負 金 額  
に対する比較 減額 一金 36,694,900 円 也  
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 3,335,900 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月21日
9. 受 注 者 有限会社ウオーテックヤオヤ  
代表取締役 武田 英之
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

## 変更理由書

本工事は、都市計画道路朝日竹の里線の改良に併せて水道管を布設替えするものです。

当初設計では道路改良工事を施工する前に水道管の布設替えを完了させる計画だったが、他工事との工程調整の結果道路改良工事の進捗に併せて施工することになったため、当初見込んでいた配水管布設工の一部と既設管撤去工を減工し、減額変更を行いたい。