

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 橋りょう長寿命化整備事業葉の木橋外2橋補修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 下野郷字新田 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 57,200,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 58,862,100 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 1,662,100 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 151,100 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年6月28日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月25日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発注担当課 建設部 土木課

変更理由書

令和5年度 橋りょう長寿命化整備事業葉の木橋外2橋補修工事

- ・当初設計において下三軒茶屋2号橋を全面通行止めにて施工を行う予定であったが、地元住民の要望により歩行者用通路を設けることとなった。歩行者の安全を確保するため交通誘導警備員を増工するもの。
- ・下三軒茶屋2号橋にて使用する防護柵が特注品であり、製作に時間を要していることから工期を令和6年6月28日まで延伸するもの。