

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 岩沼市公共下水道事業 長岡1号幹線実施設計委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 長岡字東富得 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 32,450,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 16,794,800 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 減額 一金 15,655,200 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 1,423,200 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月29日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月26日
9. 受 注 者 日本工営株式会社 仙台支店
支店長 松尾 新二郎
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由

本業務において、県道管理者からの既存資料入手により、一部測量及び地質調査が不要となったため減工としたい。

また、当初推進工法で計画していた区間において、県道管理者との協議によりルート変更による開削工法への変更が発生したため、推進工法を減工としたい。