

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和4年度 工請第6号 根方低区2号配水池耐震補強工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 南長谷字山小屋 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 137,491,200 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 158,570,500 円 也
5. 原 請 負 金 額  
に対する比較 増額 一金 21,079,300 円 也  
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 1,916,300 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年8月31日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月29日
9. 受 注 者 株式会社エコー設備工業  
代表取締役 高橋 敬
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

## 変更理由書

本工事は、根方低区 2 号配水池の耐震補強を行うとともに、劣化した仕切弁等を更新するものです。

流出側 不断水工②において、試掘を行い設計条件を見直した結果、土留形状の変更が必要になりました。また、当初設計で想定していなかった地下埋設物や構造物について移設や撤去を行う必要が生じたことから、不測の日数を要しました。

上記のことから、場内配管工に関する費用を増額変更するとともに、工期を令和 6 年 8 月 31 日まで延伸したい。