

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度下野郷字新南長沼地区浸水対策工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 下野郷字新南長沼 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 6,105,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 6,306,300 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 201,300 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 18,300 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和5年12月22日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年1月31日
8. 変 更 契 約 日 令和5年12月22日
9. 受 注 者 ツカサ工業有限公司
代表取締役 小野 智司
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

変更理由書

令和5年度 下野郷字新南長沼地区浸水対策工事

構造物撤去工において、既設側溝の取り壊しを行ったところ、既設基礎コンクリートが設計50mmに対して現況100mmあり想定よりも厚かった。そのため、コンクリート殻の処分量が設計9.3m³に対して13.9m³に増えた。

また、側溝布設付近に残置管が埋設されており、調査及び撤去に時間を要した。

以上の理由により、工期の延伸と増額の変更を行いたい。