

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 岩沼市保健センター長寿命化外部改修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市桜二丁目地内
3. 原 請 負 金 額 一金 70,950,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 72,957,500 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 2,007,500 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 182,500 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年2月16日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年1月17日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 総務部 財政課

変更理由書

本工事は、保健センターの長寿命化に資する外部改修工事を実施するものですが、次の工事内容に関する追加及び変更の増額変更を行いたい。

1 屋上防水改修の施工に際し、施工の障害となる既設設備機器等について、当該移設工事を追加し、増額変更しようとするもの。

(1) 電気設備工事

屋外電気配管移設工：配管を脱着嵩上し再復旧するもの。

(2) 機械設備工事

空調室外機移設工：床置設置の室外機を移設し壁掛設置に変更するもの。

2 外壁タイルのひび割れ等について、設計数量と実施数量に差異が生じたことから、増額及び減額変更しようとするもの。

(1) 数量増加の主な箇所

ひび割れ部：0.2 mm未満及び0.2~1.0 mm未満

浮き部：峽幅部（部分注入）及び一般部（部分注入）

タイル破損部：タイル張替三丁掛タイル張替の平場及び役物(168+50)*90
モルタル補修

(2) 数量減少の主な箇所

屋上防水改修：防水入隅処理の取止（改修工法上不要となったもの）

欠損部：鉄筋露出部（爆裂部）小規模及び非鉄筋露出部大規模

浮き部：一般部（全面注入）

タイル破損部：タイル張替三丁掛タイル張替の役物 227*(90+50)

なお、このことによる工事完成期日の変更はありません。