

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度岩沼市松ヶ丘第四公園駐車場整備業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 松ヶ丘一丁目 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 12,595,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 14,130,600 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 1,535,600 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 139,600 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年2月22日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年2月8日
9. 受 注 者 株式会社 森商事
代表取締役 森 通匡
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 総務部 財政課

変更理由書

本業務は、岩沼西児童センター放課後児童クラブ第2分室の運用に係る駐車場整備を実施するものですが、次の業務内容に関する追加及び変更の増額変更を行いたい。

1. 公園管理者からの公園占用条件に基づき、次の工種を追加するもの。
 - ・公園東側植栽帯までメッシュフェンス及び縁石の追加
 - ・施設利用案内看板の追加
2. 執行委任課との協議により、車両出入口を南側から西側へ変更し、構造物撤去工等の工種について、施工内容を変更するもの。
 - ・既設階段撤去の取止め
 - ・車両入口の変更に伴う縁石設置工の減工
 - ・車両入口の変更に伴う構内舗装工の増工
3. 駐車場利用者の安全確保及び施設機能性の向上を図るため、次の工種を追加するもの。
 - ・既設ネットフェンス撤去及びメッシュフェンス新設の追加
4. 工事完成に伴う発生材処分の精算変更を行うもの。
 - ・現場発生土の撤去、運搬及び処分費の増
 - ・支障木の撤去、運搬及び処分費の減

なお、上記追加に伴う業務の完了期日の変更はありません。