

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 請単2号  
岩沼市公共下水道事業 早股字小林外地内汚水枝線工事
2. 施 工 場 所 岩沼市早股字小林 外 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 33,000,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 40,252,300 円 也
5. 現 請 負 金 額  
に対する比較 増額 一金 7,252,300 円 也  
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 659,300 円 也
6. 現 完 成 期 日 令和6年5月31日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年5月28日
9. 受 注 者 株式会社佐藤建設  
代表取締役 佐藤 房弘
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

## 変更理由書

本工事は早股字小林外地内の道路新設事業に伴う下水道の面的整備工事である。

取出管設置箇所において、当初計画では開削工法で施工する予定だったが、地下水位が想定よりも高かったため、施工が困難となったことにより、推進工法に変更したい。

取出管設置数について、当初計画では工事箇所に接している宅地の取出管は2箇所で計画していたが、土地所有者との協議の結果「3箇所に増設してほしい」と要望があったため、増工したい。

以上の理由により、増額変更を行いたい。