

契約の変更について

1. 工 事 名 令和4年度 工請第6号 根方低区2号配水池耐震補強工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 南長谷字山小屋 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 158,570,500 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 158,570,500 円 也
5. 現 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 現 完 成 期 日 令和6年8月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年10月31日
8. 変 更 契 約 日 令和6年8月30日
9. 受 注 者 株式会社エコー設備工業
代表取締役 高橋 敬
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

本工事は、根方低区 2 号配水池の耐震補強を行うとともに、劣化した仕切弁等を更新するものです。

耐震補強工に併せて池内の躯体補修工を行うためコンクリートの劣化調査を改めて行ったところ、令和元年度時点と比較して劣化が進行していることが判明した。

調査・各補修方法の検討・作業の実施に不測の日数を要することから、工期を令和 6 年 10 月 31 日まで延伸したい。