

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 工請第8号 松崎北長谷線配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 北長谷字高峠山 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 55,000,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 60,474,700 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 5,474,700 円 也
対 する 比 較 (うち消費税及び地方消費税額) 一金 497,700 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年9月30日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年9月24日
9. 受 注 者 株式会社小野配管
代表取締役 小野 剛志
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

本工事は、市道松崎北長谷線に埋設された水道管を布設替えするものです。

試掘を行った結果、既設水道管が想定よりも深く埋設されていることが判明し、また、隣接する病院との打合せにより一部区間の水道管を撤去することが困難となったことから、既設水道管の撤去範囲及び撤去方法について見直しを行いました。

上記事由により掘削土量や土留に係る費用等が増加したため、増額変更を行いたい。