

契約の変更について

1. 工 事 名 令和4年度 工請第6号 根方低区2号配水池耐震補強工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 南長谷字山小屋 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 158,570,500 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 166,491,600 円 也
5. 現 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 7,921,100 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 720,100 円 也
6. 現 完 成 期 日 令和6年10月31日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和6年10月24日
9. 受 注 者 株式会社エコー設備工業
代表取締役 高橋 敬
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

本工事は、根方低区2号配水池の耐震補強を行うとともに、劣化した仕切弁等を更新するものです。

当初設計は令和元年度の調査結果を基に発注しておりましたが、当該工事において池内のコンクリートの強度調査を行ったところ劣化が進行していたため追加補修を行う必要が生じました。また、これらに伴い全体工期の延長が避けられなかったことから、仮設資材の賃貸借料が増加しました。

上記のことから、池内の躯体補修工と仮設資材に関する費用等を増額変更したい。