

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度 工請第9号 平等団地地内配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 平等三丁目 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 50,600,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 52,538,200 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 1,938,200 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額) 一金 176,200 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和6年10月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和6年11月29日
8. 変 更 契 約 日 令和6年10月28日
9. 受 注 者 株式会社嶺利設備工業所
代表取締役 嶺岸 利光
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

本工事は平等団地内に埋設された水道管を布設替えするものです。

配水管布設工において一部の地盤が強固であり、通常のバックホウのみでは掘削することができず、個別の研り作業と時間を要しました。また、既設管撤去工において既設水道管の埋設深度が想定よりも深く、土工量が増加しました。

以上のことから、土工量等の増加に伴う増額変更を行うと共に、工期を令和6年11月29日まで延伸したい。