

契約の変更について

1. 工 事 名 令和6年度 都市計画道路 朝日竹の里線道路改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 竹の里三丁目 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 677,380,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 712,046,500 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 34,666,500 円 也
対 する 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 3,151,500 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 仮 契 約 日 令和6年11月29日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のおり
11. そ の 他 この変更契約は、令和6年第5回岩沼市議会において議決された
場合のみ、効力を発する。ただし、議会の議決が得られない時は、
この仮契約は無効となる。

発 注 担 当 課 建設部 都市計画課

変更理由書（第1回変更）

工事名：令和6年度 都市計画道路 朝日竹の里線道路改良工事

○変更理由

[施工延長の増]

令和5年度 都市計画道路朝日竹の里線水路改修工事において、終点部から手前10メートルの水路工事減工をおこなったことから令和5年度工事減工分を本工事へ移行し、増工するもの。

[信号機移設工の増]

令和7年度に移転補償を予定していた主要地方道 仙台岩沼線の交差点信号機について宮城県警察本部との協議の結果、本工事に移転等をおこなうこととなったため増工するもの。

以上により、増額となるため変更するもの。