

契約の変更について

1. 工 事 名 令和6年度 工請第4号 西大町線配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 吹上三丁目 外地内
3. 原 請 負 金 額 一金 19,800,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 21,027,600 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 1,227,600 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 111,600 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年1月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年1月20日
9. 受 注 者 株式会社小野配管
代表取締役 小野 剛志
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和6年度 工請第4号 西大町線配水管改良工事

(変更理由)

本工事は、市道西大町線に埋設された水道管を布設替えするものです。

- ・ 試掘を行った結果、既設ガス管が新設する水道管の支障になることが判明し、既設ガス管との離隔を確保するために水道管を迂回したことから、材料費及び労務費が増工になった。
- ・ 本工事では既設水道管を断水して施工するために仮設水道管を布設するが、既設水道管の埋設状況が台帳図面と異なることが判明したことから、既設管との接続部における材料費及び労務費が増工になった。

以上のことから、増額変更を行いたい。