

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 工請第6号 里の杜7号線外配水管切廻工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 里の杜三丁目 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 5,940,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 6,552,700 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 612,700 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 55,700 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年1月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和7年3月31日
8. 変 更 契 約 日 令和7年1月31日
9. 受 注 者 有限会社南設備工業所
代表取締役 小野 貴市
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和 6 年度 工請第 6 号 里の杜 7 号線外配水管切廻工事

(変更理由)

本工事は、二野倉 1 号雨水幹線工事に伴い、支障となる水道管の切廻し工事を行うものです。

- ・ 既設給水管の埋設状況が台帳図面と異なることが判明したことから、既設給水管との接続部における材料費及び労務費が増工となった。
- ・ 二野倉 1 号雨水幹線工事に関連する他道路占用物移設工事に遅れが生じていることから、本工事の工程に支障をきたした。

以上のことから、増額変更を行うとともに、工期を令和 7 年 3 月 3 1 日まで延伸したい。