

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 工請第10号 県道仙台岩沼線配水管切廻工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 竹の里二丁目 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 6,820,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 6,193,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 減額 一金 627,000 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 57,000 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年3月21日
7. 変 更 完 成 期 日 令和7年4月30日
8. 変 更 契 約 日 令和7年3月21日
9. 受 注 者 株式会社嶺利設備工業所
代表取締役 嶺岸 利光
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和6年度 工請第10号 県道仙台岩沼線配水管切廻工事

(変更理由)

本工事は、都市計画道路事業による道路拡幅に伴い、支障となる配水管の切廻し工事を行うものです。

- ・ 関係機関との協議により、配水管の切廻しを行う延長が減工となった。
- ・ 県道歩道部の試掘を行った結果、当初想定していなかった構造物(コンクリート、鋼矢板等)が残置されていたことが判明し、当該構造物の取扱い等について道路管理者と協議を行う必要が生じたことにより、不測の日数を要した。

以上のことから、減額変更を行うとともに、工期を令和7年4月30日まで延伸したい。