

契約の変更について

1. 件 名 令和5年度 委請第7号 二木大通線配水管改良詳細設計委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市桜一丁目 外 地内
3. 現 契 約 代 金 額 一金 43,686,500 円 也
4. 変 更 契 約 代 金 額 一金 43,686,500 円 也
5. 現 契 約 代 金 額 一金 0 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 現 完 了 期 日 令和7年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 令和7年9月30日
8. 変 更 契 約 日 令和7年3月31日
9. 受 注 者 株式会社日水コン 東北支所
支所長 羽賀 宏文
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

業務名：令和5年度 委請第7号 二木大通線配水管改良詳細設計委託業務

(変更理由)

本業務は、市道二木大通線における水道施設の更新に伴い、地質調査及び測量を実施した上で詳細設計を行うものです。

- ・ 国道横断部における道路管理者との施工方法に関する協議が難航し、代替工法の検討等を行ったことにより不測の日数を要したことから、工期を延伸する必要が生じた。

以上のことから、工期を令和7年9月30日まで延伸したい。