

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 岩沼市公共下水道事業 二野倉1号雨水幹線工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 里の杜三丁目 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 203,500,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 200,611,400 円 也
5. 現 請 負 金 額 減額 一金 2,888,600 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 262,600 円 也)
6. 現 完 成 期 日 令和7年7月31日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年7月24日
9. 受 注 者 株式会社佐藤建設
代表取締役 佐藤 房弘
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和6年度 岩沼市公共下水道事業 二野倉1号雨水幹線工事

(変更理由)

本工事は、里の杜地区の浸水対策事業による雨水幹線整備を行うものである。

- ・ 推進管布設箇所において、道路占用物が当初設計よりも深い位置に埋設されていることが判明したため、推進管の敷設高さ及び人孔の規格が変更となり、増額となった。
- ・ 立坑工において、交通管理者と協議を行ったところ、道路規制方法が変更となり、覆工板の開閉回数が当初計画よりも少なくなった。

以上のことから、減額変更を行いたい。