

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 業 務 名 令和7年度 岩沼小学校外2校給食室空調設備新設業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 中央二丁目外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 12,100,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 12,100,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 一金 0 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和7年9月12日
7. 変 更 完 了 期 日 令和7年11月28日
8. 変 更 契 約 日 令和7年9月10日
9. 受 注 者 株式会社菜花空調
代表取締役 菜花 祐樹
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 総務部 財政課

変 更 理 由 書

本業務は、岩沼小学校外 2 校の給食室に空調設備を新設するものでありますが、下記の理由により、完了期日の延期を行いたい。

本業務につきましては、小学校夏休み期間中に施工を行うため、受注者が契約後直ちに材料発注を行いました。メーカーからの回答で材料納入が 9 月上旬と日数がかかることが判明したため、令和 7 年 9 月 12 日の完了期日までの施工完了が困難となりました。

本業務の施工は、給食室内での作業のため、学校との調整により、給食提供に支障のない 9 月の 3 連休や、10 月の秋休み、11 月の 3 連休で施工を行うこととなりました。

つきましては、このことによる受注者から請負契約書第 19 条の規定による履行期間の延期請求があったことから、請求内容に基づき、業務の完了期日を 2 箇月半延期しようとするものです。

原 期 日：令和 7 年 9 月 12 日

変更期日：令和 7 年 11 月 28 日

なお、このことによる請負代金額の変更はありません。