

## 契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 工請第11号 朝日竹の里線配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 竹の里三丁目外 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 40,700,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 39,094,000 円 也
5. 現 請 負 金 額 減額 一金 1,606,000 円 也  
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 146,000 円 也)
6. 現 完 成 期 日 令和7年10月31日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年10月22日
9. 受 注 者 有限会社ウオーテックヤオヤ  
代表取締役 武田 英之
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

# 変更理由書

工事名：令和 6 年度 工請第 1 1 号 朝日竹の里線配水管改良工事

(変更理由)

本工事は、都市計画道路事業による道路拡幅に併せ、市道朝日竹の里線の老朽化した配水管を布設替えするものです。

- ・ 本道路事業は複数の部門による工事を同時期に行うものであり、当初計画では関係工事と並行して水道工事を進める予定であったが、他工事との工程調整により水道工事単独での作業が可能になったため、作業性が向上し施工日数が短縮できたことから、交通誘導警備員に要する経費が減工となった。

以上のことから、減額変更を行いたい。