

## 契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和7年度 岩沼市公共下水道事業 三軒茶屋中央地区汚水枝線工事
2. 施 工 場 所 岩沼市早股字松原 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 13,310,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 13,310,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 一金 0 円 也  
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年11月28日
7. 変 更 完 成 期 日 令和8年2月27日
8. 変 更 契 約 日 令和7年11月28日
9. 受 注 者 株式会社菅野工務店  
代表取締役 西谷 卓夫
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

# 変更理由書

工事名：令和 7 年度 岩沼市公共下水道事業 三軒茶屋中央地区污水枝線工事

(変更理由)

本工事は、公共下水道の面的整備を図るために行うものである。

本事業は、宮城県の開発許可が必要な事業となっており、その開発許可に想定以上の時間を要した為、工期内完成が不可能となってしまった。よって、本工事の工期を令和 8 年 2 月 2 7 日まで延伸したい。