

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 工請第6号 矢野目館内線配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 下野郷字館内外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 42,130,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 42,130,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 一金 0 円 也  
対 する 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年2月27日
7. 変 更 完 成 期 日 令和8年5月29日
8. 変 更 契 約 日 令和8年2月24日
9. 受 注 者 株式会社小野配管  
代表取締役 小野 剛志
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

## 変更理由書

工事名：令和7年度 工請第6号 矢野目館内線配水管改良工事

(変更理由)

本工事は、市道矢野目館内線の老朽化した配水管を布設替えするものです。

- ・ 当初片側交互通行にて工事を実施する予定であったが、交通管理者（警察署）より全面通行止めが必要という指示を受けたため、規制方法等に関する協議に不測の日数を要した。

以上のことから、工期を令和8年5月29日まで延伸したい。