

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 工請第2号 里の杜7号線外配水管切廻工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 里の杜三丁目外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 26,400,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 31,911,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 5,511,000 円 也  
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 501,000 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和8年4月30日
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月31日
9. 受 注 者 有限会社南設備工業所  
代表取締役 小野 貴司
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

## 変更理由書

工事名：令和7年度 工請第2号 里の杜7号線外配水管切廻工事

(変更理由)

本工事は、岩沼市下水道事業管理者発注の二野倉1号雨水幹線工事に伴い、支障となる水道管の切廻し工事を行うものです。

- ・ 雨水幹線工事を実施する上で、水道管とガス管が移設対象となっており、本工事において試掘調査を行ったところ、水道管とガス管が非常に近接して埋設されていることが判明した。このことから、一括して掘削等を行う必要が生じたため、土工及び安全費の増工を行いたい。
- ・ 上記事由によりガス事業者との調整に時間を要したことから、工期内の工事完了が困難となった。

以上のことから、増額変更を行うとともに、工期を令和8年4月30日まで延伸したい。