

契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 工請第6号 矢野目館内線配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 下野郷字館内外 地内
3. 現 請 負 金 額 一金 42,130,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 41,851,700 円 也
5. 現 請 負 金 額 減額 一金 278,300 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 25,300 円 也)
6. 現 完 成 期 日 令和8年5月29日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年5月12日
9. 受 注 者 株式会社小野配管
代表取締役 小野 剛志
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和7年度 工請第6号 矢野目館内線配水管改良工事

(変更理由)

本工事は、老朽化した配水管を布設替えするものです。

- ・ 当初設計では既設配水管の撤去と同一掘削範囲にて新設配水管の布設を計画していたが、既設配水管が道路に対して蛇行して埋設されていた。このことから、道路管理者と協議を行い新設配水管の埋設予定ルートから外れている既設配水管は撤去せずにモルタル充填にて処理することとし、土工費が減工となった。

以上のことから、減額変更を行いたい。