

## 契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 工請第8号 仙台空港前線配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 下野郷字新拓 地内
3. 原 請 負 代 金 額 一金 24,200,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 24,327,600 円 也
5. 原 請 負 代 金 額 増額 一金 127,600 円 也  
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 11,600 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年6月30日
7. 変 更 完 成 期 日 令和8年8月31日
8. 変 更 契 約 日 令和8年6月18日
9. 受 注 者 有限会社ウオーテックヤオヤ  
代表取締役 武田 英之
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

# 変更理由書

工事名：令和7年度 工請第8号 仙台空港前線配水管改良工事

(変更理由)

本工事は、市道仙台空港前線の老朽化した配水管を布設替えするものです。

- ・ 当該工事区間において、令和7年10月に発生した漏水に伴い、緊急で設置した仮設配管の賃貸借契約を岩沼市から受注業者へ引き継ぐことになったことから、これに係る賃貸借費用が増額となった。
- ・ 本路線は袋小路の市道であり、沿線事業者から事業所内で建築工事を実施中の為、大型車両の頻繁な往来があることから、水道工事の着工時期を遅らせてほしい旨の要望を受けた。このことにより、調整に不測の日数を要した。

以上のことから、増額変更及び工期を令和8年8月31日まで延伸したい。