

契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 工請第5号 二木大通線配水管改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 二木二丁目 地内
3. 現 請 負 代 金 額 一金 58,300,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 50,459,200 円 也
5. 現 請 負 代 金 額 減 額 一金 7,840,800 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 712,800 円 也)
6. 現 完 成 期 日 令和8年6月30日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和8年6月19日
9. 受 注 者 大成機工株式会社 仙台支店
支店長 岡田 洋介
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和7年度 工請第5号 二木大通線配水管改良工事

(変更理由)

本工事は、市道二木大通線の老朽化した配水管を布設替えするものです。

- ・ 既設横断管が新設配水管の支障にならない深度に埋設されており、当初計画していた下越し配管が不要となったため、材料費及び土工費が減工となった。

以上のことから、減額変更を行いたい。