

契約の変更について

1. 業 務 名 令和6年度 館下一丁目地内境界確定測量等業務
2. 履 行 場 所 岩沼市館下一丁目地内
3. 原 請 負 金 額 一金 2,420,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 2,420,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年10月31日
7. 変 更 完 了 期 日 令和6年11月22日
8. 変 更 契 約 日 令和6年10月30日
9. 受 注 者 株式会社 星測量設計
代表取締役 星 大祐
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発注担当課 総務部 財政課

変更理由書

本請負業務は、未利用地である館下一丁目市有地の払下げに向けて、土地境界確定協議、実測による確定測量図の作成、土地地積更正登記等を行うものですが、次の理由により、契約内容の変更を行いたい。

- ・業務着手後、境界確定協議を行った各地権者との承諾書作成に想定以上の時間を要しており、登記申請を含めると当初の業務期間内では完了しない見込みとなったため、令和6年11月22日まで履行期限の延長を行うもの。

なお、このことによる履行内容、契約代金額の変更はありません。