

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 業 務 名 令和7年度 東児童館遊具設置業務
2. 履 行 場 所 岩沼市早股字小林396-18 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 3,828,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 3,828,000 円 也
5. 原 請 負 金 額 一金 0 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和7年12月15日
7. 変 更 完 了 期 日 令和7年12月26日
8. 変 更 契 約 日 令和7年12月12日
9. 受 注 者 株式会社ミヤックス
代表取締役 高橋 蔵人
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 健康福祉部 東児童館

変 更 理 由 書

本業務は、岩沼市東児童館館庭に複合遊具を新設するものでありますが、下記の理由により、完了期日の延期を行いたい。

本業務につきましては、受注者が契約後直ちに材料発注を行いましたが、メーカーからの回答で材料納入が12月中旬と日数がかかることが判明したため、令和7年12月15日の完了までの施工完了が困難となりました。

つきましてはこのことによる受注者から請負契約書第19条の規定による履行期間の延期請求があったことから、請求内容に基づき、業務の完了期日を11日延期しようとするものです。

原 期 日：令和7年12月15日

変更期日：令和7年12月26日

なお、このことによる請負代金額の変更はありません。