

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和7年度 工請第1号 三軒茶屋中央地区配水管布設工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 早股字松原 地内
3. 原 請 負 代 金 額 一金 10,450,000 円 也
4. 変 更 請 負 代 金 額 一金 10,450,000 円 也
5. 原 請 負 代 金 額 一金 0 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年12月26日
7. 変 更 完 成 期 日 令和8年2月27日
8. 変 更 契 約 日 令和7年12月26日
9. 受 注 者 有限会社ウオーテックヤオヤ
代表取締役 武田 英之
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和 7 年度 工請第 1 号 三軒茶屋中央地区配水管布設工事

(変更理由)

本工事は、三軒茶屋中央地区における面的整備に併せて水道管を新規に布設するものです。

- ・ 本事業は、宮城県の開発許可が必要な事業となっており、その開発許可に想定以上の時間を要したため、工期内完成が不可能となってしまった。

以上のことから、工期を令和 8 年 2 月 2 7 日まで延伸したい。