

契約の変更について

1. 工 事 名 令和7年度 都市計画道路朝日竹の里線道路改良工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 三色吉字竹 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 65,450,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 75,292,800 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 9,842,800 円 也
対 する 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 894,800 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和8年3月31日
7. 変 更 完 成 期 日 令和8年6月30日
8. 変 更 契 約 日 令和8年3月30日
9. 受 注 者 株式会社渡辺サービスセンター
代表取締役 渡邊 大作
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 都市施設課

変更理由書（第1回変更）

工事名：令和7年度 都市計画道路 朝日竹の里線道路改良工事

・請負金額の増額変更

- ① 同一区間内で施工を行っている別工事との工程調整の結果、一部工種の数量について変更が生じたため増額するもの。
- ② 信号機及び道路照明灯について、関係各所との協議の結果をもとに設置・撤去再設置を行う必要が生じたため増額するもの。

・工期の変更 令和8年3月31日から令和8年6月30日

- ① 令和6年12月下旬から令和7年1月中旬にかけて、周辺道路の交通渋滞が発生したため、関係機関と調整した結果、年末年始期間は交通規制を行わないこととなり、工事に遅れが生じたため。
- ② 沿線地権者との調整を行うにあたり、確認作業に時間を要する箇所が発生したため。

以上により、工事請負金額変更及び工期延期となる。