契 約 の 変 更 に つ い て

１．工　　事　　名　令和８年度　工請第２号　二木大通線配水管布設工事

２．施　工　場　所　岩沼市　桜一丁目　地内

３．原請負代金額　　一金　３４,１００,０００ 円 也

４．変更請負代金額　　一金　３４,１００,０００ 円 也

５．原請負代金額　　一金　０ 円 也
　に対する比較　（うち消費税及び地方消費税額　一金　０ 円 也）

６．原 完 成 期 日　令和８年９月３０日

７．変更完成期日　令和８年１１月３０日

８．変 更 契 約 日　令和８年９月２４日

９．受　　注　　者　株式会社嶺利設備工業所
　　代表取締役　嶺岸　利光

10．変　更　理　由　次頁のとおり

発 注 担 当 課　上下水道部　上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和８年度 工請第２号 二木大通線配水管布設工事

（変更理由）

本工事は、桜一丁目地内に新たに水道管を整備するものです。

- 試掘を行った結果、当初想定していなかった位置に構造物（残置コンクリート等）が埋設されていたことが判明し、配管経路の見直しや残置構造物の撤去等に不測の日数を要したため、工期内の工事完了が困難となった。

以上のことから、工期を令和８年１１月３０日まで延伸したい。