契 約 の 変 更 に つ い て

１．工　　事　　名　令和７年度　岩沼市公共下水道事業　二野倉１号雨水幹線工事

２．工　事　場　所　岩沼市　里の杜三丁目　外　地内

３．現 請 負 代 金 額　　一金 ６０５,０００,０００ 円 也

４．変更請負代金額　　一金 ６１５,７４３,７００ 円 也

５．現 請 負 代 金 額　増額　一金 １０,７４３,７００ 円 也
　に 対 す る 比 較　（うち消費税及び地方消費税額　一金 ９７６,７００ 円 也）

６．現 完 成 期 日　令和８年９月３０日

７．変 更 完 成 期 日　令和８年１１月３０日

８．変 更 契 約 日　令和８年９月３０日

９．受　　注　　者　株式会社佐藤建設
　　代表取締役　佐藤　房弘

10．変　更　理　由　次頁のとおり

発 注 担 当 課　上下水道部　上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和７年度　岩沼市公共下水道事業　二野倉１号雨水幹線工事

（変更理由）

本工事は、里の杜地区の浸水対策事業による雨水幹線整備を行うものである。

- 交通規制において、当初交通誘導員を１日２名配置で計画していたが、公安委員会の指示により交通誘導員が３名配置に変更することになった。
- 立坑工において、当初計画では矢板打設時に支障となる架空線を移設する計画であったが、移設に想定以上の時間を要し、さらに移設費も多額であることが判明したため、架空線の移設よりも安価で施工可能な矢板打設工法（継矢板工法）に変更した。
- 緑道及び公園の復旧に必要な資材の入手に想定以上の時間を要すると判明したため、工期内の工事完了が困難となった。

以上のことから、増額変更及び工期を令和８年１１月３０日まで延期したい。