契 約 の 変 更 に つ い て

１．工　　事　　名　令和７年度　岩沼市公共下水道事業　三軒茶屋東地区汚水枝線工事

２．工　事　場　所　岩沼市押分字奥山　地内

３．原請負代金額　　一金　２６，９５０，０００　円　也

４．変更請負代金額　　一金　３８，４３９，５００　円　也

５．原請負代金額　増額　　一金　１１，４８９，５００　円　也
　　に対する比較　（うち消費税及び地方消費税額　　一金　１，０４４，５００　円　也）

６．原　完　成　期　日　令和８年１０月３０日

７．変　更　完　成　期　日　令和８年１１月２０日

８．変　更　契　約　日　令和８年１０月２３日

９．受　　注　　者　春山建設株式会社
　　代表取締役社長　金山　太

10．変　更　理　由　次頁のとおり

発　注　担　当　課　上下水道部　上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和７年度　岩沼市公共下水道事業　三軒茶屋東地区汚水枝線工事

（変更理由）

本工事は公共下水道の面的整備を図るものである。

管路掘削箇所及びマンホール掘削箇所において、地下水の流入が想定以上にあり、現設計の建込簡易土留めを使用した開削工法では施工が困難となったため、地下水対策補助工法の追加が必要となり増工したい。また、その補助工法の設置等に時間を要したため、工期内の工事完了が困難となった。

以上の理由により、増額変更及び工期を令和８年１１月２０日まで延伸したい。